

新しい市役所本庁舎のお知らせ

問い合わせ 本庁舎整備推進グループ (☎57) 1098)

新庁舎の建設工事を進めています

市役所本庁舎の建設工事は、令和6年7月から始まり、現在も建設予定地の旧陸上競技場跡地で工事が進められています。

令和7年初めに一部の工区で発生した工事の施工不良によるやり直し工事に加え、建設に必要な人手の確保の難しさや協力会社との調整の複雑化など、複数の要因が重なったことで工程に遅れが生じ、建物本体の完成が当初の令和8年3月から約2カ月遅れ、令和8年5月末頃となる見込みとなりました。一方で、市役所の開庁は当初の予定どおり令和8年9月を目指して準備を進めており、現時点での変更はありません。

今後の進捗については、引き続き『広報のぼりべつ』や市公式ウェブサイトを通じてお知らせいたします。今後とも、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



▲やり直し工事を行った様子 (庁舎東側・令和7年4月)



▲令和7年6月時点の建設工事の様子 (庁舎東側)



▲令和7年6月時点の建設工事の様子 (正面玄関)



▲完成予定イメージ (正面玄関)



▲令和7年6月時点の建設工事の様子 (庁舎南ひろば側)



▲完成予定イメージ (庁舎南ひろば側)